

CP 01-2026: "ELIMINACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES SITIO 3 Y AMPLIACIÓN SUPERESTRUCTURA DEL SITIO 4- MAS"

COMITENTE: A.P.P.M.

CONTRATISTA: INDUSTRIAS BASS S.A.

Fecha	Día	Marea		Clima	Lugar de tareas	Tareas
		bajamar	Nivel			
21-sept-26	lunes	9,45	1,96	Climatico p/viento	Sitio 3	Sin Actividad en Sitio por viento y oleaje. Se continua en taller preparacion de armaduras de Stand Off- Tabique 7 y 6 sitio 4- Viga de borde
22-sept-26	martes	11:08	1,91		Sitio 3	Presentación de defensas provisorias Macizo K con anclajes y arriostramientos
23-sept-26	miércoles	12:16	1,69		Sitio 3	Presentación de defensas provisorias Macizo K con anclajes y arriostramientos. Hormigonado de pilote 2 del Mzo M
24-sept-26	jueves	13:07	1,40		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo K con anclajes y arriostramientos - Perforación para anclajes en sitio 4
25-sept-26	viernes	13:47	1,13		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo I con anclajes y arriostramientos. Perforación para anclajes en sitio 4
26-sept-26	sábado	14:23	0,90		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo I- Colocación y colado del Macizo premoldeado en Macizo K. Perforación para anclajes en
27-sept-26	domingo	14:58	0,75			
28-sept-26	lunes	15:32	0,66		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo I - Colocación y colado del Macizo premoldeado en Macizo I. Perforación para anclajes en
29-sept-26	martes	16:09	0,64		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo J- Colocación y colado del Macizo premoldeado en Macizo J. Perforación para anclajes en
30-sept-26	miércoles	16:48	0,69		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo J con anclajes y arriostramiento. Perforación para anclajes en sitio 4
1-oct-26	jueves	17:31	0,82		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo J con anclajes y arriostramientos. Perforación para anclajes en Sitio 4
2-oct-26	viernes	18:19	1,03		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo M con anclajes y arriostramientos. Perforación de anclaje en sitio 4
3-oct-26	sábado	19:14	1,30		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de defensas provisorias Macizo M con anclajes y arriostramientos.Colocación y colado del premoldeado en Macizo M. Perforación para anclajes en Sitio 4

NOTA: FRENTE DE ATRAQUE SITIO 3 CON DEFENSAS PROVISORIAS OPERATIVO DESDE 04/10/2026

CONTRATISTA - INDUSTRIAS BASS S.A.

Resoponsable Jefe de Obra: FEDERICO GARCÍA 2804-552522

Responsable SEG. E HIGIENE : IGNACIO PEREYRA 2804-597877

COMITENTE - APPM

Director de Infraestructura: TAYLOR MARIANO 2804-629993

Inspeccion de Obra Senior : ALVAREZ NESTOR 280-4638880

Inspeccion de Obra Junior: RODRIGO BASTIDA 2804847183

SEG.E HIGIENE: DISNARDO SEBASTIAN 2804-519787