



MUELLE ALMIRANTE STORNI
INTERFERENCIAS OPERATIVAS - PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA



CP 01-2026: "ELIMINACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES SITIO 3 Y AMPLIACIÓN SUPERESTRUCTURA DEL SITIO 4- MAS"

COMITENTE: A.P.P.M.

CONTRATISTA: INDUSTRIAS BASS S.A.

Fecha	Dia	Marea		Clima	Lugar de tareas	Tareas
		bajamar	Nivel			
5-oct-26	lunes	08:59	1,35		Sitio 3-Sitio 4	Se presenta defensa provisoria con estructura soporte interior con anclajes y riostras Macizo I-K. Perforación y colocacion de anclajes sitio 4 en Eje 5
6-oct-26	martes	10:23	1,38		Sitio 3-Sitio 4	Se presenta defensa provisoria con estructura soporte interior con anclajes y riostras Macizo K-J . Perforación y colocacion de anclajes sitio 4 en Eje 5
7-oct-26	miércoles	11:43	1,25		Sitio 3-Sitio 4	Se presenta defensa provisoria con estructura soporte interior con anclajes y riostras Macizo J-M. Perforación y colocacion de anclajes sitio 4 en Eje 5
8-oct-26	jueves	12:46	1,05		Sitio 3-Sitio 4	Se presenta defensa provisoria con estructura soporte interior con anclajes y riostras Macizo M. Perforación y colocacion de anclajes sitio 4 en Eje 5
9-oct-26	viernes	13:36	0,86		Sitio 3-Sitio 4	Se hormigona union de pilote con premoldeado del macizo M.Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje E
10-oct-26	sábado	14:18	0,74		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo I .Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje E
11-oct-26	domingo	14:57	0,70			
12-oct-26	lunes	15:35	0,72		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo I .Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje E
13-oct-26	martes	16:13	0,81		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo I . Colocacion de encofrado de fondo.Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 4
14-oct-26	miércoles	16:49	0,96		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo K .Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 4
15-oct-26	jueves	17:23	1,15		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo K .Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 6
16-oct-26	viernes	17:57	1,38		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo J.Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 6
17-oct-26	sábado	18:31	1,62		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo J .Colocacion de encofrado de fondo.Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 7
18-oct-26	domingo	19:11	1,85			
19-oct-26	lunes	07:59	1,75		Sitio 3-Sitio 4	Perforacion para anclajes de vinculacion y de encofrados en el macizo J .Perforacion y colocacion de anclajes sitio 4 en eje 7
20-oct-26	martes	09:01	1,89		Sitio 3-Sitio 4	Colocación de anclajes de vinculacion y de encofrados macizo I - Presentacion de armaduras y encofrados Eje 5 Sitio 4

NOTA: FRENTE DE ATRAQUE SITIO 3 CON DEFENSAS PROVISORIAS OPERATIVO DESDE 08/10/2026

CONTRATISTA - INDUSTRIAS BASS S.A.

Resoponsable Jefe de Obra: FEDERICO GARCÍA 2804-552522

Responsable SEG. E HIGIENE : IGNACIO PEREYRA 2804-597877

COMITENTE - APPM

Director de Infraestructura: TAYLOR MARIANO 2804-629993

Inspeccion de Obra Senior : ALVAREZ NESTOR 280-4638880

Inspeccion de Obra Junior: RODRIGO BASTIDA 2804847183

SEG.E HIGIENE: DISNARDO SEBASTIAN 2804-519787