

CP 01-2026: "ELIMINACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES SITIO 3 Y AMPLIACIÓN SUPERESTRUCTURA DEL SITIO 4- MAS"

COMITENTE: A.P.P.M.

CONTRATISTA: INDUSTRIAS BASS S.A.

Fecha	Día	Marea		Clima	Lugar de tareas	Tareas
		Hora bajamar	Nivel (m)			
20-10-26	martes	9,01	1,89		Sitio 4	Preparación de encofrados y armadura en Sitio 4
21-10-26	miércoles	10,15	1,8		Sitio 4	Colocación de jaula de armadura y encofrados viga longitudinal y transversal del Eje 5
22-10-26	jueves	11,22	1,72		Sitio 4	Colocación de Jaula y encofrados del Eje 5
23-10-26	viernes	12,16	1,48		Sitio 4	Colado de hormigón en Eje 5 - 1er Etapa
24-10-26	sábado	13	1,21		Sitio 3-Sitio 4	Trabajos de desmoche en pilote central Macizo M-Colocación de jaula de armadura viga longitudinal y transversal del Eje E
25-10-26	domingo	13,41	0,99			
26-10-26	lunes	14,21	0,82		Sitio 3-Sitio 4	Trabajos de desoche en pilotes 10 y 12 en macizo M. Colocación de Jaula y encofrados del Eje E
27-10-26	martes	15	0,72		Sitio 3-Sitio 4	Colado de hormigón en Eje E - 1er Etapa
28-10-26	miércoles	15,44	0,7		Sitio 4	Anclajes químicos en eje 6 y 7
29-10-26	jueves	16,3	0,76		Sitio 3-Sitio 4	Presentación de macizo premoldeado en pilote 11 macizo M Sitio 3 y hormigonado- Anclajes químicos en macizo 4 y 6 sitio 4
30-10-26	viernes	17,17	0,9		Sitio 3-Sitio 4	Hormigonado de union pilote 11 con macizo premoldeado. Anclajes químicos en macizos 4 y 6 sitio 4.
31-10-26	sábado	18	1,1		Sitio 3-Sitio 4	Desmoche de pilotes Macizo I - Perforación de anclajes químicos en dicho macizo. Colocación de viga de borde 11 en sitio 4

NOTA: FRENTE DE ATRAQUE SITIO 3 CON DEFENSAS PROVISORIAS OPERATIVO DESDE 08/10/2026

CONTRATISTA - INDUSTRIAS BASS S.A.

Resoponsable Jefe de Obra: FEDERICO GARCÍA 2804-552522

Responsable SEG. E HIGIENE : IGNACIO PEREYRA 2804-597877

COMITENTE - APPM

Director de Infraestructura: TAYLOR MARIANO 2804-629993

Inspeccion de Obra Senior : ALVAREZ NESTOR 280-4638880

Inspeccion de Obra Junior: RODRIGO BASTIDA 2804847183

SEG.E HIGIENE: DISNARDO SEBASTIAN 2804-519787