

Construcción Murete Plazoleta Sur B Muelle Storni

Se encuentra avanzada en un 80 % la construcción de los muretes para el cerramiento de plazoleta Sur B, a fin de cumplimentar con la Res. Gral Afip 3871/16 de Aduana.

La obra consiste en la construcción de muretes de hormigón de calidad H21 con una dimensión 0.50 mts de altura y 0.12 mts de espesor, a la vez que se completan las columnas de iluminación y se instalan las cámaras de filmación y seguridad programadas.

